

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ				
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO			ART: 9030286				
Local: Ruas 25 de Julho e Luiz Zalamea, Bairro Renovação - Loteamento Zalamea			Data Base: SINAPI fevereiro/2017 não desonerado				
Resp. Técnica: Engenheira Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849			Plano de Trabalho 1.034.755-74/2016/MCIDADES/CAIXA				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS				TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1. RUA 25 DE JULHO							
1.1	DIVERSOS						
1.1.1	FÍSICO	R\$ 1.002,74	100,00%				100%
1.1.2	FINANCEIRO		R\$ 1.002,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.002,74
1.2	PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	FÍSICO	R\$ 174.429,86	20%	30%	30%	20%	100%
1.2.2	FINANCEIRO		R\$ 34.885,97	R\$ 52.328,96	R\$ 52.328,96	R\$ 34.885,97	174.429,86
1.3	DRENAGEM						
1.3.1	FÍSICO	R\$ 7.614,81	50,00%	50%			100%
1.3.2	FINANCEIRO		R\$ 3.807,41	R\$ 3.807,41	R\$ -	R\$ -	7.614,81
1.4	SINALIZAÇÃO						
1.4.1	FÍSICO	R\$ 10.754,83				100%	100%
1.4.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.754,83	10.754,83
TOTAL MENSAL RUA 25 DE JULHO		193.802,24	R\$ 39.696,12	R\$ 56.136,36	R\$ 52.328,96	R\$ 45.640,80	R\$ 193.802,24
2. RUA LUIZ ZALAMENA							
2.1	PAVIMENTAÇÃO						
2.1.1	FÍSICO	R\$ 74.608,23	20%	30%	30%	20%	100%
2.1.2	FINANCEIRO		R\$ 14.921,65	R\$ 22.382,47	R\$ 22.382,47	R\$ 14.921,65	74.608,23
2.2	DRENAGEM						
2.2.1	FÍSICO	R\$ 4.230,45	50,00%	50%			100%
2.2.2	FINANCEIRO		R\$ 2.115,23	R\$ 2.115,23	R\$ -	R\$ -	4.230,45
2.3	SINALIZAÇÃO						
2.3.1	FÍSICO	R\$ 2.354,04				100%	100%
2.3.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.354,04	2.354,04
TOTAL MENSAL RUA LUIZ ZALAMENA		81.192,72	R\$ 17.036,87	R\$ 24.497,69	R\$ 22.382,47	R\$ 17.275,69	R\$ 81.192,72
TOTAL DA OBRA		274.994,96	R\$ 56.732,99	R\$ 80.634,06	R\$ 74.711,43	R\$ 62.916,49	R\$ 274.994,96

Cotiporã, 19 de maio de 2017.

KÁTHIA BENEDETTI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BREDAS
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ