



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

CRONOGRAMA DE OBRA

Obra: CABINE DE MEDIÇÃO DE SUBESTAÇÃO PADRÃO RGE
Local: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - COTIPORÃ RS
Resp. Téc.: Eng. Civil Camilla Schmitt Caccia - CREA RS190280

Data: 16/08/2016

Data Base SINAPI: jan/2016 sem des

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS				TOTAL
			1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	
1.	FUNDAÇÕES						
	FÍSICO	R\$ 938,28	100%		*		100%
	FINANCEIRO		R\$ 938,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	938,28
2.	LAJE INFERIOR						
	FÍSICO	R\$ 1.407,30	50%	50%			100%
	FINANCEIRO		R\$ 703,65	R\$ 703,65	R\$ -	R\$ -	1.407,30
3.	PAREDES						
	FÍSICO	R\$ 3.157,50		50%	25%		100%
	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 1.578,75	R\$ 789,38	R\$ 789,38	3.157,50
4.	LAJE SUPERIOR						
	FÍSICO	R\$ 592,21					100%
	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,21	592,21
5.	ESQUADRIAS						
	FÍSICO	R\$ 1.434,86			50%		100%
	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 717,43	R\$ 717,43	1.434,86
6.	PINTURA						
	FÍSICO	R\$ 457,43					100%
	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,43	457,43
TOTAL MENSAL		7.987,58	R\$ 1.641,93	R\$ 2.282,40	R\$ 1.506,81	R\$ 2.556,45	R\$ 7.987,58

CAMILA SCHMITT CACCIA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 190280

JOSÉ CARLOS BREDÁ
PREFEITO MUNICIPAL