



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ**

OBRA: Contenção por cortina em concreto armado na Avenida Independência  
 LOCAL: Avenida Independência - Cotiporã / RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA	6ª SEMANA	TOTAL
1.	Administração Central								
1.1	FÍSICO	R\$ 4.841,34	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
1.2	FINANCEIRO	R\$ 2.420,67	R\$ 484,13	R\$ 484,13	R\$ 484,13	R\$ 484,13	R\$ 484,13	R\$ 484,13	R\$ 4.841,34
2.	Sapata								
2.1	FÍSICO	R\$ 14.277,20	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
2.2	FINANCEIRO	R\$ 7.138,60	R\$ 7.138,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.277,20
3.	Ferragem								
3.1	FÍSICO	R\$ 16.840,96	20%	20%	15%	15%	15%	15%	100%
3.2	FINANCEIRO	R\$ 3.368,19	R\$ 3.368,19	R\$ 2.526,14	R\$ 2.526,14	R\$ 2.526,14	R\$ 2.526,14	R\$ 2.526,14	R\$ 16.840,96
4.	Impermeabilização e drenagem								
4.1	FÍSICO	R\$ 7.688,98	0%	0%	50%	20%	30%	0%	100%
4.2	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.844,49	R\$ 1.537,80	R\$ 2.306,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.688,98
5.	Muro de contenção								
5.1	FÍSICO	R\$ 35.847,24	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
5.2	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.961,81	R\$ 8.961,81	R\$ 8.961,81	R\$ 8.961,81	R\$ 8.961,81	R\$ 35.847,24
6.	Desmobilização								
6.1	FÍSICO	R\$ 790,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
6.2	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 790,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.285,72</b>	<b>R\$ 12.927,46</b>	<b>R\$ 10.990,93</b>	<b>R\$ 15.816,58</b>	<b>R\$ 13.509,88</b>	<b>R\$ 14.278,78</b>	<b>R\$ 12.762,09</b>	<b>R\$ 80.285,72</b>

Cotiporã, 06 de junho de 2021.

*Cristiano Fugali*  
 CRISTIANO FUGALI

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 236549

IVELTON MATEUS ZARDO  
 PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ

**Cristiano Fugali**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 236549  
 F. M. Cotiporã