



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã			MUNICÍPIO / UF Cotiporã / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Pedro Breda, Centro		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Substituição do piso do ginásio da Escola				
DATA BASE out-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único		BDI 1 29,51%	BDI 2 27,21%	BDI 3 27,21%	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	51,17%	48,83%						
			Parcela (R\$)	152.329,49	145.356,41						
			Acumulado (%)	51,17%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	152.329,49	297.685,90						
1.	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER	297.685,90	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	51,17%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	152.329,49	297.685,90						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.665,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.665,20							
1.2.	PISOS	264.844,17	Parcela (%)	55,00%	45,00%						
			Acumulado (%)	55,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	145.664,29	264.844,17						
1.3.	PINTURAS	23.864,13	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	23.864,13						
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	2.312,40	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.312,40						

Local _____
08 de janeiro de 2024
Data _____

Nome: Thais De Marco Taffarel
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A268143-9
ART/RRT: _____