


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|--|--|
|  <p>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ <i>A Joia da Serra Gaúcha!</i></p> | <p>Pavimentação da Estrada Para a Comunidade de Santa Lúcia</p> |
|--|--|

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição do Item | Valor Orçado / % da obra | Executado Mês | Executado Acum. | Executado Mês | Executado Acum. | Executado Mês | Executado Acum. |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO | R\$ 5.406,33 | R\$ 5.406,33 | R\$ 5.406,33 | R\$ - | R\$ 5.406,33 | R\$ - | R\$ 5.406,33 |
| | | 0,40% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 1.283.245,02 | R\$ 128.324,50 | R\$ 128.324,50 | R\$ 513.298,01 | R\$ 641.622,51 | R\$ 641.622,51 | R\$ 1.283.245,02 |
| | | | 10% | 10% | 40% | 50% | 50% | 100% |
| 3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | R\$ 22.514,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.514,40 | R\$ 22.514,40 |
| | | 1,66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 4 | DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 46.153,58 | R\$ 13.846,07 | R\$ 13.846,07 | R\$ 13.846,07 | R\$ 27.692,15 | R\$ 18.461,43 | R\$ 46.153,58 |
| | | 3,40% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100% |
| TOTAL | | R\$ 1.357.319,33 | R\$ 147.576,91 | R\$ 147.576,91 | R\$ 527.144,08 | R\$ 674.720,99 | R\$ 682.598,34 | R\$ 1.357.319,33 |
| | | 100,00% | 10,87% | 10,87% | 38,84% | 49,71% | 50,29% | 100,00% |

Cotiporã, 10 de julho de 2024

Jeferson Restelli Frizon
Eng. Civil CREA/RS 254394

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito Municipal