



Obra: Manutenção, pintura, pavimentação e cobertura do Complexo Hospital da UBS Centro

Município: Cotiporã/RS

Endereço: Rua 1º de Maio

Data: Agosto/2019

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	DIVERSOS	R\$ 292,68	0,18%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.074,95	29,36%	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00	0,00	100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 432,56	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	COBERTURA TRANSLÚCIDA	R\$ 57.306,33	35,00%	40,00	40,00	30,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	30,00	100,00
5	PRÉDIO SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 18.071,45	11,04%	30,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00
6	PRÉDIO UBS CENTRO	R\$ 19.237,54	11,75%	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00
7	PRÉDIO ANEXO DA UBS - ANTIGA SECRETARIA DA SAÚDE	R\$ 7.972,65	4,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 12.330,72	7,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL		R\$163.718,88	100,00%	R\$ 33.444,14	R\$33.444,14	R\$34.268,69	R\$67.712,83	R\$32.463,04	R\$100.175,87	R\$38.456,75	R\$138.632,62	R\$25.086,26	R\$163.718,88

Cotiporã, 09 de setembro de 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL CRISTIANO FUGALI
CREA/RS 236549

JOSÉ CARLOS BREDÁ
PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ