

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ**



**Obra:** Reforma vestiários do Clube Juvenil

**Local:** Sede campestre do Clube Juvenil - Cotiporã/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01				TOTAL
			1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	
<b>REFORMA</b>							
1.	<b>LAVAGEM E LIMPEZA INICIAL</b>						
1.1	FÍSICO	R\$ 654,48	100%	0%	0%	0%	
1.2	FINANCEIRO		R\$ 654,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.	<b>REVESTIMENTOS</b>						
2.1	FÍSICO	R\$ 8.779,96	50%	50%	0%	0%	
2.2	FINANCEIRO		R\$ 4.389,98	R\$ 4.389,98	R\$ -	R\$ -	
3.	<b>FORRO</b>						
3.1	FÍSICO	R\$ 6.271,13	0%	40%	60%	0%	
3.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ 2.508,45	R\$ 3.762,68	R\$ -	
4.	<b>PINTURAS</b>						
4.1	FÍSICO	R\$ 4.538,45	0%	0%	0%	100%	
4.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.538,45	
<b>AMPLIAÇÃO</b>							
5.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
5.1	FÍSICO	R\$ 420,32	100%	0%	0%	0%	
5.2	FINANCEIRO		R\$ 420,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.	<b>SUPRAESTRUTURA</b>						
6.1	FÍSICO	R\$ 790,19	100%	0%	0%	0%	
6.2	FINANCEIRO		R\$ 790,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.	<b>PISO</b>						
7.1	FÍSICO	R\$ 1.800,47	0%	0%	100%	0%	
7.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,47	R\$ -	
8.	<b>PAREDES</b>						
8.1	FÍSICO	R\$ 709,02	100%	0%	0%	0%	
8.2	FINANCEIRO		R\$ 709,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.	<b>REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS</b>						
9.1	FÍSICO	R\$ 3.700,63	0%	0%	50%	50%	
9.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,32	R\$ 1.850,32	
10.	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>						
10.1	FÍSICO	R\$ 2.328,43	0%	0%	100%	0%	
10.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.328,43	R\$ -	
11.	<b>ESQUADRIAS</b>						
11.1	FÍSICO	R\$ 2.955,40	0%	0%	0%	100%	
11.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.955,40	
12.	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
12.1	FÍSICO	R\$ 354,76	100%	0%	0%	0%	
12.2	FINANCEIRO		R\$ 354,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13.	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						
13.1	FÍSICO	R\$ 4.606,56	100%	0%	0%	0%	
13.2	FINANCEIRO		R\$ 4.606,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14.	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
14.1	FÍSICO	R\$ 979,74	0%	0%	0%	100%	
14.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,74	
15.	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						
15.1	FÍSICO	R\$ 3.046,20	0%	0%	0%	100%	
15.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,20	
16.	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
16.1	FÍSICO	R\$ 235,61	0%	0%	0%	100%	
16.2	FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,61	
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>42.171,35</b>	<b>R\$ 11.925,31</b>	<b>R\$ 6.898,43</b>	<b>R\$ 9.741,89</b>	<b>R\$ 13.605,72</b>	<b>R\$ 42.171,35</b>

Cotiporã, 1º de outubro de 2019

CRISTIANO FUGALI  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 236549

JOSÉ CARLOS BREDÁ  
PREFEITO MUNICIPAL