


PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ

OBRA: Contenção por cortina em concreto armado na Avenida Independência
 LOCAL: Avenida Independência - Cotiporá / RS
 DATA: 20/04/2021



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA	6ª SEMANA	TOTAL
1.	Administração Central								
1.1	FÍSICO	R\$ 4.726,53	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
1.2	FINANCEIRO	R\$ 2.363,27	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	R\$ 472,65	4.726,53
2.	Sapata								
2.1	FÍSICO	R\$ 13.532,21	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2.2	FINANCEIRO	R\$ 6.766,11	R\$ 6.766,11	-	-	-	-	-	13.532,21
3.	Ferragem								
3.1	FÍSICO	R\$ 14.786,65	20%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
3.2	FINANCEIRO	R\$ 2.957,33	R\$ 2.957,33	R\$ 2.218,00	R\$ 2.218,00	R\$ 2.218,00	R\$ 2.218,00	R\$ 2.218,00	14.786,65
4.	Impermeabilização e drenagem								
4.1	FÍSICO	R\$ 7.656,70	0%	0%	50%	20%	30%	0%	100%
4.2	FINANCEIRO	R\$ -	-	R\$ 3.828,35	R\$ 1.531,34	R\$ 2.297,01	R\$ -	-	7.656,70
5.	Muro de contenção								
5.1	FÍSICO	R\$ 29.433,13	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
5.2	FINANCEIRO	R\$ -	-	R\$ 7.358,28	R\$ 7.358,28	R\$ 7.358,28	R\$ 7.358,28	R\$ 7.358,28	29.433,13
6.	Desmobilização								
6.1	FÍSICO	R\$ 774,40	0%	0%	0%	0%	0%	100%	774,40
6.2	FINANCEIRO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	774,40
TOTAL		R\$ 70.909,62	R\$ 12.086,70	R\$ 10.196,09	R\$ 13.877,28	R\$ 11.560,27	R\$ 12.546,94	R\$ 10.823,33	R\$ 70.909,62

Cotiporá, 20 de abril de 2021.

Cristiano Fugali
 CRISTIANO FUGALI
 ENGENHEIRO CIVIL - CREAIRS 236549

Ivelton Mateus Zardo
 IVELTON MATEUS ZARDO
 PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÁ

Cristiano Fugali
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 236549
 F. M. Cotiporá