

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	Construção do Centro de Eventos - Fase 2	100,00%	6,88%	5,76%	5,92%	20,69%	20,60%	12,37%	15,04%	12,75%
		1.693.141,96	116.538,99	97.508,79	100.180,40	350.234,14	348.823,33	209.428,41	254.616,94	215.810,95
1.1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%							
		32.034,92	32.034,92							
1.2	Administração local	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		26.028,54	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57	3.253,57
1.3	Fundações	100,00%	80,00%	20,00%						
		101.563,13	81.250,50	20.312,63						
1.4	Superestrutura em concreto Armado	100,00%	80,00%	20,00%						
		65.457,47		52.365,98	13.091,49					
1.5	Estrutura Metálica	100,00%	100,00%							
		21.576,62		21.576,62						
1.6	Alvenaria de Vedação e Revestimentos de Parede	100,00%			30,00%	70,00%				
		279.451,13			83.835,34	195.615,79				
1.7	Cobertura	100,00%				100,00%				
		84.409,09				84.409,09				
1.8	Piso	100,00%					50,00%	50,00%		
		263.340,79					131.670,40	131.670,40		
1.9	Esquadrias	100,00%					90,00%	10,00%		
		174.047,60					156.642,84	17.404,76		
1.10	Forro	100,00%					50,00%	25,00%	25,00%	
		13.363,05					6.681,53	3.340,76	3.340,76	
1.11	Instalações elétricas	100,00%					50,00%	25,00%	25,00%	
		41.354,11					20.677,06	10.338,53	10.338,53	
1.12	Subestação	100,00%			75,00%					25,00%
		89.274,26			66.955,70					22.318,57
1.13	Instalações de gás	100,00%								100,00%
		2.885,92								2.885,92
1.14	Instalações hidrossanitárias e drenagem	100,00%					50,00%	50,00%		
		59.795,90					29.897,95	29.897,95		
1.15	Mobiliário e outros	100,00%							50,00%	50,00%
		317.433,00							158.716,50	158.716,50
1.16	PPCI	100,00%						25,00%	25,00%	50,00%
		54.089,80						13.522,45	13.522,45	27.044,90
1.17	Climatização	100,00%							100,00%	
		65.445,13							65.445,13	
1.18	Serviços Finais	100,00%								100,00%
		1.591,50								1.591,50

Porcentagem	%	6,88%	5,76%	5,92%	20,69%	20,6%	12,37%	15,04%	12,75%
	Repasse	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00
	Contrapartida	R\$ 66.538,99	R\$ 47.508,78	R\$ 50.180,40	R\$ 100.234,14	R\$ 98.823,33	R\$ 109.428,41	R\$ 104.616,93	R\$ 115.810,95
	Total mensal	116.538,99	97.508,78	100.180,40	350.234,14	348.823,33	209.428,41	254.616,93	215.810,95

Porcentagem Acumulada	%	6,88%	12,64%	18,56%	39,24%	59,85%	72,22%	87,25%	100,0%
	Repasse	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.000.000,00
	Contrapartida	R\$ 66.538,99	R\$ 114.047,77	R\$ 164.228,17	R\$ 264.462,31	R\$ 363.285,64	R\$ 472.714,05	R\$ 577.330,98	R\$ 693.141,96
	Total acumulado	116.538,99	214.047,77	314.228,17	664.462,31	1.013.285,64	1.222.714,05	1.477.330,98	1.693.141,96

Thaís De Marco Taffarel
Arquiteta e Urbanista - CAU A268143-9
Coordenadora Do Departamento de Desenvolvimento Urbano